

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7113

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			4,330,000.00	0.00	0.00	0.00	4,330,000.00	3,183,386.00	7,513,386.00	104,640.00	2,895,579.65	3,000,219.65	0.00	3,000,219.65	4,513,166.35
01	0051			Construccion Aceras y Contenes Salidas Villa Tapia		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0052			Construccion de 10 Badenes diferentes lugares de la ciudad			180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	104,640.00	0.00	104,640.00	0.00	104,640.00	75,360.00
01	0053			Señalización de Calles y Casas del municipio			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
01	0054			Construccion Puente Comunidad de Jayabo - Liriano	X	2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
01	0055			Plaza Peatonal Frente al ayuntamiento		2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	3,183,386.00	4,583,386.00	0.00	2,895,579.65	2,895,579.65	0.00	2,895,579.65	1,687,806.35
01	0056			Construccion 2 KM Camino Vecinal Las Cuevas	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
01	0057			Encache SAIda a las Lilas	X	1	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
01	0058			Aceras y Contenes el Ricon de Alex 2da Etapa	X	2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
01	0059			Encache en el Callejon de Fauto - Rancho al Medio	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
01	0060			Aceras y Contenes en la ciudad	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
02	0051			Reparación Caminos Vacinales			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
03	0051			Terminacion de Play Palmarito		2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05				Construcción Instalaciones Recreativas			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
05	0051			Construccion Boulevard Moca			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
06	0051			Remodelacion Parque Duarte			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: 7113

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Salcedo

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07	0051			Construccion de Funeraria Municipal			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052			Construccion Centro Comunal Las Caobas	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	26,950.00	826,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	800,000.00
08	0051			Reparacion Club Palmar	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	26,950.00	426,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	400,000.00
08	0052			Reparacion Club Agua Fria	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0053			Reparacion Club Los Paez (Terraza y Verja)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	196,275.00
14	0051			Reparacion y Remozamiento del Palacio Municipal			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	196,275.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	41,800.00	65,287.00	107,087.00	0.00	107,087.00	392,913.00
20	0051			Reparacion de 15 casitas en diferentes lugares del municipio			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	41,800.00	65,287.00	107,087.00	0.00	107,087.00	192,913.00
20	0052			Reparacion de 5 Viviendas en la Beyaca - Monte Adentro	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	0051			Reparacion del Vertedero		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	18,210.00	81,790.00
23	0051			Iluminacion de Calles			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	18,210.00	81,790.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0051			Tuberias para canales de aguas potables, comunidad Los Ranchos	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	3,210,336.00	11,490,336.00	177,115.00	2,979,076.65	3,156,191.65	0.00	3,156,191.65	8,334,144.35

Preparado por

Revisado por

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2016

Código del Capítulo: **7113**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Salcedo**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8-19
07	0051			Construccion de Funeraria Municipal			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
07	0052			Construccion Centro Comunal Las Caobas	X	2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
08				Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	26,950.00	826,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	800,000.00
08	0051			Reparacion Club Palmar	X	2	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	26,950.00	426,950.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	400,000.00
08	0052			Reparacion Club Agua Fria	X	2	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
08	0053			Reparacion Club Los Páez (Terraza y Verja)	X	2	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
14				Reparación Edificaciones Municipales			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	196,275.00
14	0051			Reparacion y Remozamiento del Palacio Municipal			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	3,725.00	0.00	3,725.00	0.00	3,725.00	196,275.00
20				Reparación de Viviendas			500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	41,800.00	65,287.00	107,087.00	0.00	107,087.00	392,913.00
20	0051			Reparacion de 15 casitas en diferentes lugares del municipio			300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	41,800.00	65,287.00	107,087.00	0.00	107,087.00	192,913.00
20	0052			Reparacion de 5 Viviendas en la Beyaca - Monte Adentro	X	2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
22				Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22	0051			Reparacion del Vertedero		2	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
23				Instalaciones, Colocación Eléctricas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	18,210.00	81,790.00
23	0051			Iluminacion de Calles			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,210.00	18,210.00	0.00	18,210.00	81,790.00
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
24	0051			Tuberías para canales de aguas potables, comunidad Los Ranchos	X	2	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Total General RD\$							8,280,000.00	0.00	0.00	0.00	8,280,000.00	3,210,336.00	11,490,336.00	177,115.00	2,979,076.65	3,156,191.65	0.00	3,156,191.65	8,334,144.35

Jaqueline Ovalle
Preparado por

Mérida Álvarez
Revisado por

[Firma]
Aprobado por

